

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 4/2019-1832-427
Дана: 28.11.2019. године
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 28.11.2019. године, донео

О Д Л У К У

**о измени и допуни Уговора о јавној набавци радова на санацији пруге Суботица-Сента
број: 1/2019-715 од 15.03.2019. године**

I. Мења се Уговор о јавној набавци радова на санацији пруге Суботица-Сента, број: 1/2019-715 од 15.03.2019. године, закључен између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д., Нови Сад, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, у својству извођача.

II. Уговор из тачке I. Одлуке мења се у делу рока за извођење радова тако што се Извођач обавезује да предметне радове заврши до 31.03.2020. године

III. У осталом делу Уговор број: 1/2019-715 од 15.03.2019. године, остаје непромењен.

Образложење

Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке радова, набавка број 1/2019 - Радови на санацији пруге Суботица-Сента.

Предмет јавне набавке су радови на санацији пруге Суботица-Сента.

ОРН: 45220000- радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2019-1371-317 од 15.03.2019. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 26.03.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на санацији пруге Суботица-Сента код Наручиоца заведен под бројем: 1/2019-715, а код Извођача под бројем 26/2019-13 (у даљем тексту: Уговор), у складу са чијим одредбама је Извођач уведен у посао дана 03.05.2019. године. Рок за завршетак уговорених радова је 240 календарских дана од увођења у посао.

Извођач се обратио Наручиоцу захтевом за продужетак рока за извођење радова број: 26/2019-13 од 21.11.2019. године из разлога недовољне и нередовне испоруке туцаника од стране Наручиоца, нарочито у месецу септембру и октобру, а што је проузроковало знатна кашњења у планираној динамици извођења радова.

Продужетак рока за извођење радова не утиче на вредност уговорених радова, те она остаје непромењена.

Могућност измене Уговора у складу са чланом 115. Закона предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Др Миролуб Јевтић