

**„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**  
**Број: 4/2018-1155/1-274**  
**Дана: 11.12.2018. године**  
**Београд**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 11.12.2018. године, донео

**О Д Л У К У**  
**о измени Уговора о јавној набавци радова на санацији**  
**друмско - железничког Панчевачког моста,**  
**по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,**  
**број: 1/2018-3213 од 19.10.2018. године**

- I. Мења се Уговор о јавној набавци радова на санацији друмско - железничког Панчевачког моста, број: 1/2018-3113 од 19.10.2018. године, закључен између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад, ПИБ 101889981, матични број 08024596, у својству извођача.
- II. Уговор из тачке I. Одлуке мења се у делу рока за извршење уговора, у члану 4. став I, мења се рок за извођење радова.
- III. У осталом делу Уговор број: 1/2018-3513 од 16.11.2018. године остаје исти.

**Образложење**

Одлуком в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2018-3074 од 16.10.2018. године, покренут је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Назив и ознака из општег речника - 45221110 – радови мостоградње.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2018-1006-253 од 18.10.2018. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 19.10.2018. године закључен је Уговор о извођењу радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1/2018- 3113, а код Извођача под бројем 102/2018-77 (у даљем тексту: Уговор).

Чланом 4. Уговора Извођач се обавезао да изведе предметне радова најкасније до 15.12.2018. године.

Чланом 8. став 2. Уговора предвиђено да се рок за завршетак радова може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача.

Дописом број: 102/2018-77-D од 30.11.2018. године, Извођач се обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за завршетак радова најкасније до 15.01.2019. године.

Разлози за продужетак извођења радова нису изазвани кривицом уговорних страна, већ је дошло до кашњења у испоруци дилатационих справа од стране Испоручиоца „VOSSLOH MIN SKRETNICE“ doo, Niš, о чему је Извођач обавештен дописом број 680/18 од 27.11.2018. године.

Наручилац се обратио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Молбом за мишљење – давање сагласности за продужетак рока за извођење радова до 15.01.2019. године и закључење Анекса број 1 Уговора.

Наручилац је дана 14.12.2018. године добио позитивно мишљење, односно сагласност Министарства за продужетак рока за извођење радова и закључење Анекса број 1 Уговора.

Могућност Измене Уговора у складу са чланом 115. Закона предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 8. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

 **ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
  
**Др Миролуб Јевтић**