

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2020-2062-466

Дана: 16.04.2020. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 16.04.2020. године, донео

ОДЛУКУ

1. Одобрава се закључење Анекса 2. Уговора о јавној набавци радова на санацији пруге Суботица - Сента број: 1/2019-715 од 15.03.2019. године, закљученог између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д., Нови Сад, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд, у својству извођача.

2. Задужује се директор Сектора за правне послове да у складу са Решењем о преносу овлашћења број: 1/2018-1261 од 04.05.2018. године, потпише анекс из тачке 1. Одлуке.

3. За реализацију Одлуке задужује се Сектор за набавке и централна стоваришта.

Образложење

Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке радова, набавка број 1/2019 - Радови на санацији пруге Суботица - Сента.

Предмет јавне набавке су радови на санацији пруге Суботица-Сента.

ОРН: - 45220000- радови на нискоградњи и радови на високоградњи

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2019-1371-317 од 14.03.2019. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 26.03.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на санацији пруге Суботица - Сента код Наручиоца заведен под бројем: 1/2019-715, а код Извођача под бројем: 26/2019-13 (у даљем тексту: Уговор), у складу са чијим одредбама је Извођач уведен у

посао дана 03.05.2019. године. Рок за завршетак уговорених радова је 240 календарских дана од увођења у посао.

Извођач се обратио Наручиоцу захтевом за продужетак рока за извођење радова број: 26/2019-13 од 21.11.2019. године из разлога недовољне и нередовне испоруке туцаника од стране Наручиоца, нарочито у месецу септембру и октобру, а што је проузроковало знатна кашњења у планираној динамици извођења радова.

На основу Одлуке Одбора директора број: 4/2019-1832-427 од 28.11.2019. године, дана 03.12.2019. године Закључен је Анекс број 1. Уговора код Наручиоца заведен под бројем: 1/2019-1550/610, а код Извођача радова под бројем: 26/2019-13/1, којим је рок за извођење радова продужен до 31.03.2020. године.

Дана 09.03.2020. године, дописом број: 26/2019-13, Извођач се обратио захтевом за продужетак рока за извођење радова из разлога кашњења у допреми материјала горњег строја.

Сектор за грађевинске послове, као крајњи корисник набавке је дописом број: 20/2020-500 од 10.03.2020. године, из разлога реалних потешкоћа у снабдевању материјалом коју Наручилац има, изразио сагласност на продужење рока за извођење радова, а имајући у виду количине и динамику допреме материјала, предложио продужетак рока до 30.06.2020. године.

Истим дописом, захтевао је покретање процедуре за закључење анекса Уговора.

Продужетак рока за извођење радова не утиче на вредност уговорених радова, те она остаје непромењена.

Могућност измене Уговора у складу са чланом 115. Закона предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

РА
**ОДБОР ДИРЕКТОРА**
Милан Максимовић
Драгана Лалошевић, с.р.