

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2020-2166-483

Дана: 24.07.2020. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр.60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 24.07.2020. године, донео

ОДЛУКУ

I. Одобрава се закључење Анекса 1. и измена Уговора број: 1/2019-1550/236 од 28.08.2019. године о извођењу радова на реконструкцији дела капацитета станице Макиш, (набавка број 63/2018), закљученог између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и SRBIJAPUT AD BEOGRAD, адреса Булевар Краља Александра 282, Београд - Звездара, матични број 07065566, ПИБ 100023380, које заступа генерални директор Зоран Дубљевић у заједничкој понуди са PZR KRAGUJEVAC DOO адреса Танаска Рајића 16, Крагујевац, матични број 07165897, ПИБ 101317830, које заступа директор Љубиша Живковић; Novi Pazar-put d.o.o. Novi Pazar, адреса Шабана Коче 67, Нови Пазар, матични број 07195303, ПИБ 100744723, које заступа директор Ибрахим Шкријељ; PRIVREDNO DRUŠTVO ZGOR AD NOVI SAD, адреса Васе Стајића 2, спрат III, Нови Сад, матични број 08024596, ПИБ 101889981, које заступа генерални директор Зоран Станојевић и ATM BG DOO NOVI BEOGRAD, адреса Булевар Михајла Пупина 127, Београд – Нови Београд, матични број 07745729, ПИБ 100829748, које заступа директор Милан Петровић, у својству извођача.

II. Уговор се мења у делу рока за завршетак радова за додатних 120 календарских дана.

III. Задужује се в.д. генералног директора да потпише анекс из тачке I. Одлуке.

IV. За реализацију Одлуке задужује се Сектор за набавке и централна стоваришта.

Образложење

Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке радова (набавка број 63/2018-Радови на реконструкцији дела капацитета станице Макиш.

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији дела капацитета станице Макиш.

ОРН:

- 45234100 –радови на изградњи железничких пруга.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком Одбора директора о додели уговора, број: 4/2019-1509-350 од 05.06.2019. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 03.09.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела капацитета станице Макиш код Наручиоца заведен под бројем: 1/2019-1550/236, а код Извођача под бројем 01 број 5341/19 (у даљем тексту: Уговор), у складу са чијим одредбама је Извођач уведен у посао дана 14.10.2019. године. Рок за завршетак уговорених радова је 270 календарских дана од увођења у посао.

Извођач се обратио Наручиоцу дописом број: 3302/20 од 17.06.2020. године, а у вези околности које су изазвале немогућност завршетка радова у предвиђеном року, тражећи продужетак рока за извођење радова за додатних 120 дана.

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова по Решењу број: 1/2019-2814 од 22.10.2019. године, у складу са чланом 8. Уговора дао је сагласност на продужетак рока за извођење радова, чиме је постигнута сагласност воља уговорних страна.

Сектор за развој и инвестиције, на основу чијег захтева је јавна набавка покренута, је дописом број: 26/2019-498-I од 06.09.2019. године, уз сагласност Сектора за грађевинске послове, због природе предмета праћење и реализацију Уговора уступио овом Сектору.

Сектор за грађевинске послове, чији су представници руководиоци тима контролних органа и контролни орган на извођењу радова на горњем и доњем строју, дописом број: 20/2020-1064 од 24.06.2020. године, а на основу мишљења надзора, изразио је сагласност на продужетак рока за извођење радова за додатних 120 календарских дана, и покренуо формално правну процедуру измене Уговора.

Као оправдање за продужетак рока наведено је следеће:

- да су радови започети на основу идејних пројеката који нису имали разрађене детаље за извођење (посебно за хидротехничке и армирачко-бетонске конструкције), што је делимично успорило извођење радова, као и да је Пројекат за извођење, по коме се радови извршавају, сачињен у току извођења радова;

- да је у току ванредног стања уведеног Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020. године) Извођач због краћег радног времена, забране окупљања људи, редуковања саобраћаја, ограниченог кретања, радио смањеним капацитетом, што је констатовано грађевинским дневником.

Чланом 8. Уговора предвиђено је да се рок за завршетак радова може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:

- прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- елементарних непогода и дејства више силе;
- измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.
- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Разлози који су довели до продужења реализације предметних радова, могу се подвести под околности предвиђене чланом 8. Уговора.

Продужетак рока за извођење радова не утиче на вредност уговорених радова, те она остаје непромењена.

Измена Уговора спроводи се на основу Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20), Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77) и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,15/15 и 68/15).

Могућност измене Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.


**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**
др Небојша Шурлан