

**„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**

**Број: 4/2020-2189-488**

**Дана: 04.08.2020. године**

**Београд**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 04.08.2020. године, донео

## **ОДЛУКУ**

**I.** Одобрава се закључење Анекса 1. и измена Уговора број: 1/2019-1550/585 од 28.11.2019. године о извођењу радова на замени моста између станица Зрењанин - Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, набавка број 63/2019, закљученог између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и ГП „Мостоградња“ а.д., Влајковићева 19а, Београд, матични број 07023251, ПИБ 100002225, кога заступа генерални директор Бранко Кнежевић, дипл. инж. грађ., носилац посла у заједничкој понуди са: Саобраћајни институт „ЦИП“ д.о.о. Немањина 6/IV, Београд, матични број 07451342, ПИБ 100003172, кога заступа генерални директор Милутин Игњатовић, дипл. инж., у својству извођача.

**II.** Уговор се мења у делу рока за завршетак радова на компоненти Б за додатних 90 календарских дана.

**III.** Задужује се в.д. генералног директора, да потпише анекс из тачке 1. Одлуке.

**IV.** За реализацију Одлуке задужује се Сектор за набавке и централна стоваришта.

## **Образложење**

Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке радова (набавка број 63/2019 - на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације.

Предмет јавне набавке су радови на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације.

ОРН:

- 71322300-4 – услуге пројектовања мостова
- 45221100-3 – радови мостоградње

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2019-1830-426 од 26.11.2019. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 02.12.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, код Наручиоца заведен под бројем 1/2019-1550/585, а код Извођача под бројем 1336 (у даљем тексту: Уговор).

Извођачу је дана 13.12.2019. године уплаћен аванс, од када се у складу са чланом 3. Уговора сматра да је Извођач уведен у посао.

Извођач се обратио Наручиоцу дописом број: 281 од 04.03.2020. године захтевом за продужење рока за извођење радова из разлога што Наручилац до 15.01.2020. године, како је предвиђено, није обезбедио Решење надлежног министарства о одобрењу за извођење радова. Из разлога што је отпочињање радова за компоненту А дат под одложним условом и рок за започињање ових радова зависи од напред наведеног Решења, није било неопходно продужавати рок по наведеном захтеву.

Извођач се, по проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020. године), и проглашења пандемије корона вирусом, поново обратио Наручиоцу захтевом за продужење рока за извођење радова, услед више силе, у складу са чланом 18. Уговора, у прилог чему наводи следеће:

- да је старосна структура запослених 52 године, односно да чак 87 запослених имају преко шездесет година и да спадају у ризичну групу са становишта тежине и последице заразе;
- да део запослених има пребивалиште у унутрашњости Србије, односно у земљама у региону и да се исти нису могли вратити на посао због укидања међуградског и градског превоза;
- да је делу запослених омогућен је рад од куће у складу са препорукама Владе;
- да је отежана и неизвесна испорука материјала и опреме неопходних за извођење радова.

Сектор за грађевинске послове, као корисник набавке и Сектор који прати реализацију Уговора, односно врши стручни надзор над извођењем радова, обратио се Сектору за набавке и централна стоваришта дописом број: 20/2020-798 од 20.05.2020. године захтевом за продужетак рока за извођење радова.

Дописом број: 24/2020-752 од 17.06. 2020. године, Сектор за набавке и централна стоваришта тражи додатна појашњења у вези анексирања Уговора, како би започео процедуру измене Уговора у складу са Законом.

Дана 24.07.2020. године Сектор за грађевинске послове, упућује нови допис у коме наводи следеће: Мост преко реке Бегеј у км 86+620 је на будућој вези север-југ Панчево-Зрењанин-Сента-Суботица, која ће бити главни превозни пут током тоталне обуставе железничког

саобраћаја на Коридору X, на деоници Нови Сад-Суботица, у оквиру реализације Пројекта брзе пруге Београд-Суботица.. Замена моста је неопходна јер постојећи мост не завољава захтевано осовинско оптерећење 22,5 t/os.

У даљем тексту се саглашава са предлогом Извођача да се рок за извршење радова на компоненти Б продужи за 90 дана, чиме је постигнута сагласност воља уговорних страна.

Продужетак рока за извођење радова не утиче на вредност уговорених радова, те она остаје непромењена.

Измена Уговора спроводи се на основу Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/2020), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77) и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,15/15 и 68/15).

Могућност измене Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама предвиђена је конкурсном документацијом и чл. 4 и 20. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

РА  
**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
др Небојша Шурлан