

**Nacrt Odluke Inženjera u vezi sa dodatnim radovima po Instrukcijama Finansijera/Investitora koji će biti predmet Aneksa 4 Komercijalnog ugovora za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)**

**I – Naknadni radovi po instrukcijama Finansijera / Investitora**

U proteklom periodu Finansijer/Investitor su izdavali Instrukcije za dodatnim radovima u skladu sa Članom 5 Komercijalnog Ugovora.

Takođe, po nalogu Finansijera/Investitora ova Odluka uključuje i troškove za radove i usluge čija je realizacija započeta kroz Komercijalni ugovor deonice Beograd Centar – Stara Pazova, a za koje treba obezbediti preostala sredstva u Aneks u 4 Komercijalnog ugovora deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija). Podatke o referentnim Instrukcijama kao preostale iznose u vezi sa ovim radovima i uslugama dostavili su Finansijer/Investitor.

Pregled radova i usluga koji su predmet ove Odluke prikazan je u narednoj Tabeli:

| <b>R. br.</b> | <b>Br. Instrukcije</b>  | <b>Datum Instrukcije</b> | <b>Predmet Instrukcije</b>                                                                                                                     | <b>Napomena</b>                                                                         | <b>Iznos koji će biti uključen u Aneks 4 [USD]</b> |
|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.            | 401-00-00292/2023-04-47 | 8.6.2023.                | Izmeštanje državnog puta IIB reda br.300 u zoni podvožnjaka u km. 174+515 – kružni tok i krak prema Lošinjskoj ulici                           | Ugovor II i Aneks 1 Ugovora II sa Vojput DOO Subotica                                   | 1.062.675,84                                       |
| 2.            | 401-00-01138/2022-04-35 | 7.12.2022.               | Arheološki radovi na teritoriji Prokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture                                                              | Na osnovu dokaznica i odobrenja Nadzora NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2075                      | 3.175.468,93                                       |
| 3.            | 401-00-01024/2023-04-44 | 16.12.2023.              | Radovi na rekonstrukciji ambulante u Subotici uključujući nameštaj i medicinsku opremu                                                         | Ugovor sa Yumol DOO Subotica uvećano za 35.000 +5% USD za nameštaj i medicinsku opremu  | 191.901,02                                         |
| 4.            | 401-00-01024/2023-04-44 | 16.12.2023.              | Radovi na rekonstrukciji stanice policije/carine u Subotici                                                                                    | Ugovor sa Yumol DOO Subotica                                                            | 76.314,09                                          |
| 5.            | 401-00-01024/2023-04-57 | 19.2.2024                | Sanacija instalacija IŽS-a i EPS-a koje nisu bile prikazane u katastru vodova                                                                  | Ponuda firme Electro Group br. 24-PF001000008 od 12.2.2024.                             | 61.006,80                                          |
| 6.            | 401-00-01024/2023-04-37 | 15.6.2023.               | Pumpe za pothodnik u Altini, Zemun polju i Kamendinu, nadstrešnica za lift u Batajnici, održavanje pružnog pojasa na teritorije opštine Zemun. | Potvrđeno Odlukom Inženjera sa Deonice Beograd Centar – Stara Pazova HSL1OR-IZS23-12-02 | 170.951,14                                         |

|     |                                                  |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |              |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.  | 401-00-01024/2023-04-37                          | 15.6.2023.  | Iskop kanala duž saobraćajnice u km. 13+288 u Kamendinu                                                                            | Potvrđeno Odlukom Inženjera sa Deonice Beograd Centar – Stara Pazova HSL10R-IZS23-12-02                                    | 136.755,52   |
| 8.  | 401-00-01024/2023-04-26                          | 30.10.2023. | Sanacija dela Kosovske ulice nasipanjem drobljenim kamenim agregatom                                                               | Ponuda Karin Komerc TR-835-2023-1 od 24.10.2023                                                                            | 31.910,81    |
| 9.  | 401-00-01024/2023-04-28                          | 30.10.2023. | Angažovanje tela za uslugu nezavisne ocene primene ZBM – AsBo                                                                      | Predviđeno 30% od vrednosti Ugovora sa AsBo                                                                                | 222.405,75   |
| 10. | 401-00-01024/2023-04-28                          | 30.10.2023. | Angažovanje imenovanog tela za verifikaciju podsistema u skladu sa nacionalnim teh. Propisima – DeBo                               | Predviđeno 30% od vrednosti Ugovora sa DeBo                                                                                | 354.375,00   |
| 11. | 401-00-01024/2023-04-28                          | 30.10.2023. | Testiranje strukturnih podsistema i TSI sertifikacija pruge Subotica – Horgoš                                                      | Predviđeno 30% od vrednosti od ugovora AGS TEH                                                                             | 427.108,50   |
| 12. | 401-00-01024/2023-04-28                          | 30.10.2023. | Angažovanje Komisije za tehnički pregled objekata                                                                                  | Predviđeno 30% od vrednosti ugovora sa Trioprojekt                                                                         | 144.900,00   |
| 13. | 401-00-01241/2021-04-46                          | 16.5.2022.  | Takse u vezi sa izmeštanjem gasovoda u vlasništvu JKP Suboticagas u Subotici                                                       | Na osnovu računa br. USD0602/23-001 od Graditelj NS DOO                                                                    | 29.842,50    |
| 14. | 401-00-01024/2023-04-28                          | 30.10.2023. | Dinamičko testiranje pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija)                                                        | Predviđeno 20% od vrednosti Ugovora sa DBST                                                                                | 630.420,00   |
| 15. | 401-00-0124/2021-04-52 i 401-00-01021/2022-04-20 | 20.6.2022.  | Instalacija opreme i implementacija TVEMA softvera na SEVER 1435 inspekcijom kolima za održavanje brze pruge                       | Preostali iznos sredstava koji nije bio predviđen Aneksom 7 Komercijalnog ugovora sa deonice Beograd Centar – Stara Pazova | 823.850,00   |
| 16. | 401-00-0124/2021-04-52 i 401-00-01021/2022-04-20 | 20.6.2022.  | Ugradnja HOT-BOX sistema – merne stanice (MS) i dinamičke vage (DV) za funkcionalnu zaštitu izgrađene linije za velike brzine      | Preostali iznos sredstava koji nije bio predviđen Aneksom 7 Komercijalnog ugovora sa deonice Beograd Centar – Stara Pazova | 1.326.579,97 |
| 17. | 401-00-01021/2022-04-20                          | 17.10.2022. | Izrada projektno – tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI i PIO) za putničku prugu od Zemunsko polje – Aerodrom Nikola Tesla – | Preostali iznos sredstava za PGD koji nije bio predviđen Aneksom 7                                                         | 289.086,70   |

|                    |                        |             |                                                                                                                                         |                                                                |              |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                    |                        |             | Nacionalni stadion, L ~ 16,5 km                                                                                                         | Komercijalnog ugovora sa deonice Beograd Centar – Stara Pazova |              |
| 18.                | 401-00-01024/023-04-45 | 21.12.2023. | Rekonstrukcija elektroinstalacija mernih kola SEVER 1435 Infrastrukture Železnice Srbije u cilju instalacije Balise Life Check sistema. | Ugovor sa firmom AGS TEH                                       | 15.645,00    |
| <b>U K U P N O</b> |                        |             |                                                                                                                                         |                                                                | 9.171.197,57 |

## II – Izmene Tabele Cene usled tehničkih grešaka

1. Dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0195 od 14. novembra 2023. Izvođač se obratio Finansijskom/Investitoru radi pojašnjenja tehničkih grešaka uočenih u Tabeli cena na poziciji 3.G.1.1. Investitor je svojim dopisom 10/2023-870 od 11.12.2023. potvrdio da je u pitanju greška u Tabeli cena na poziciji 3.G.1.1, da je ukupna cena pozicije korektna, te je greška nastala u delu jedinične cene i naložio je da se ova ispravka sprovede u prvom narednom Aneksu Komercijalnog ugovora. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu Tabele cena tako da pozicija 3.G.1.1. glasi:

### 3. Radovi na gornjem stroju

| Br. | Stavka                                      | Opis | Jedinica                                           | Broj jedinica | Jedinična cena (USD) | Ukupna cena (USD) | Broj knjige |
|-----|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| G   | Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04) |      |                                                    |               |                      |                   |             |
| 1   | Nabavka                                     |      |                                                    |               |                      |                   |             |
| 1-1 | Tip šine 60E1                               |      | Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice | 2             | 239.390              | 478.780           | 2/2-2.4     |

2. Na određenim pozicijama primećeno je neslaganje između engleske i srpske verzije tabela cena tako da su uočene greške u nazivima stavki na engleskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu engleske verzije Tabele cena tako da naziv pozicija glase:

### 9. Power Supply

| No. | Item                                           |
|-----|------------------------------------------------|
| D   | Lighting installation in station               |
| 19  | Lighting installation in Subotica              |
| 20  | Supply of materials and equipment for Subotica |

3. Na određenim pozicijama primećeno je neslaganje između engleske i srpske verzije tabela cena tako da su uočene greške u nazivima i opisima stavki na srpskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu srpske verzije Tabele cena tako da nazivi i opisi pozicija glase:

### 7. Kontaktna mreža

| Br. | Stavka                                               | Opis               |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|
| U   | Stabilna postrojenja elektrovrhuče – KM: Naumovićevo |                    |
| U-3 | Elektro radovi                                       |                    |
| 11  | Nosač opreme - nabavka                               | Nabavka materijala |

|    |                             |                                                                                                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Nosač opreme - radovi       | Ugradnja nosača opreme na portalima.                                                              |
| 13 | Vozni vod KM – nabavka      | Nabavka kontaktnog voda Ri100, nosećeg užeta BzII 65, vešaljki, sekcioni izlatora i veznog užeta  |
| 14 | Vozni vod KM - radovi       | Ugradnja kontaktnog voda Ri100, nosećeg užeta BzII 65, vešaljki, sekcioni izlatora i veznog užeta |
| 15 | Sekcioni izolator – nabavka | Nabavka materijala                                                                                |
| 16 | Sekcioni izolator - radovi  | Ugradnja sekcionog izlatora                                                                       |

Shodno stavu 4, Člana 9 Komercijalnog ugovora:

*„Pre davanja bilo kakvog naloga koji utiče na promenu roka, vrednosti ili obima radova, Nadzor je u obavezi da ishoduje pisano odobrenje Finansijera i Investitora“.*

Ovaj Nacrt odluke postaje konačan nakon što Finansijer i Investitor potvrde u pisanoj formi da su saglasni sa Odlukom.